

Progetto Parchi e Infrastrutture verdi - Seregno Est

CUP G22H22000740004

Progetto Definitivo

C19 - CRONOPROGRAMMA



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Francesco Occhiuto

UFFICIO TECNICO

Donatella Battistoni

Francesca Salmaso

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO



Blu Progetti Srl *Capogruppo mandataria*

Massimo Sartorelli

Elisa Tresoldi



Ubistudio Srl

Alessandro Ali

Maddalena Lama

Dott. Geologa Elena Nostrani

Dott. Forestale Enrico Pozzi

REV.01
Febbraio 2024



Il Consorzio Parco Grugnotorto Villorosi e Brianza Centrale (GruBria) con deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 28.12.2022 ha approvato l'accordo di collaborazione tra Consorzio Parco Grugnotorto Villorosi e Brianza Centrale e Comune di Seregno per lo sviluppo del progetto "PARCHI E INFRASTRUTTURE VERDI SEREGNO EST" per un importo di 530.000 €. L'Accordo, sottoscritto in data 14.03.2023, definisce i rapporti tra i due Enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto.

Il progetto si origina da alcune soluzioni progettuali già elaborate in esito ad alcuni finanziamenti di cui a bandi *infrastrutture verdi* e *fondazione Cariplo* prevedendo la redazione di un progetto unitario che ricalcherà in gran parte quanto individuato nei diversi progetti precedentemente redatti.

La cifra della convenzione non comprende gli oneri per l'esproprio delle aree che rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Consorzio Parco, in qualità di Committente ha indetto l'affidamento dei servizi tecnici per la revisione del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di "Parchi e Infrastrutture Verdi Seregno Est" (CUP: C22H22000740004; CIG: 9828450584) e con determinazione del direttore n. 31 del 06.07.2023 è stato aggiudicato alla ATI composta da: BLU PROGETTI S.R.L. (mandataria), UBISTUDIO S.R.L., Dott.ssa Geo. Elena Nostrani e Dott. For. Enrico Pozzi.

Il presente documento si riferisce in particolar modo alla definizione del cronoprogramma per la realizzazione delle opere.


A fronte dell'incidenza della manodopera pari a 99 134,36 € si stima che il cantiere avrà la durata di 450 uomini/giorno, pari a circa 150 giorni effettivi di lavorazione per una squadra di tre persone. Complessivamente il cantiere avrà quindi la durata di 210 giorni naturali consecutivi, suddivisi per le diverse aree. Trattandosi di aree anche non contigue sarà possibile procedere parallelamente con diverse lavorazioni accorciando i tempi di esecuzione.

Il presente cronoprogramma è formulato sulla base di un'unica squadra di lavoro e quindi sui 210 giorni effettivi. La sequenza delle operazioni potrà essere variata in funzione dell'effettivo periodo di inizio lavori. Le operazioni sul verde saranno preferibilmente da escludere nel periodo estivo mentre la posa dei materiali per le piste ciclabili dovrà evitare i periodi di gelo.

	I Mese	II Mese	III Mese	IV Mese	V Mese	VI Mese	VII Mese
Lazzaretto orti	■	■					
Lazzaretto percorsi		■	■				
Lazzaretto verde			■	■			
Dosso percorsi						■	■
Dosso verde							■
Via Milano				■	■		
Siepi					■		

Per quanto riguarda le **manutenzioni** post impianto è previsto:

- La manutenzione della prima stagione vegetativa per tutti gli impianti sia boscati che siepi e filari secondo le cadenze di cui al piano di manutenzione. Tale periodo di manutenzione ha durata di 12 mesi ed è compreso nell'appalto principale.
- La manutenzione delle aree boscate del nuovo impianto fino a completa affermazione (7 anno).

	Parchi e infrastrutture verdi Seregno Est - SEREGNO (MB) PROGETTO DEFINITIVO	Cronoprogramma	pag. 2
			Gennaio-24 Rev01-Feb-24

Per quanto riguarda l'iter di approvazione del progetto gli interventi non ricadono in vincolo paesaggistico mentre sarà necessario procedere all'acquisizione dell'autorizzazione per il rimboscimento da parte dell'Ente forestale competente. Si dovrà inoltre concludere il procedimento di variante del PGT.